

### Aktueller Sachstand der Baumaßnahme

Die Rohbauarbeiten an Bodenplatte inkl. Grundleitungen und Verbindungsgang sind fertiggestellt. Die Bodenplatte ist abgedichtet, Abbrucharbeiten und Rohbauarbeiten im Verbindungsgang Altbau sind erfolgt.

Der Holzbau ist in der Werk- und Montageplanung, diese liegt dem Prüfstatiker vor. Nach Freigabe kann die Holzbestellung und Fertigung erfolgen. Die Errichtung ist für Mitte Oktober vorgesehen.

### Ausschreibung und Vergabe

Folgende Hochbau-Gewerke sind vergeben:

- Rohbau
- Holzbau
- Trockenbau
- Metallbau Fenster

Folgende Hochbau -Ausschreibungen sind submittiert und werden in Kürze vergeben:

- Dachdecker

### Kostenstand

Auftragsstand inkl. Dachdecker:	1.192.537,42 € brutto
Aktuelle Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung:	226.537,42 € brutto

Die in der letzten Sitzung vorgestellten Bauzeiten können bisher eingehalten werden. Die Fertigstellung ist zu den Osterferien geplant, der restliche Umbau im Bestandsgebäude in den Sommerferien.

Zum aktuellen Sachstand wird das Architekturbüro Streit in der Sitzung des Schulausschusses anhand von Fotodokumentationen und weiteren Erläuterungen Auskunft geben.