

Beigeordneter Behncke berichtet zu den einzelnen Standorten:

OGGS Wahlscheid

Die Mensa wird voraussichtlich, wie geplant, zum 11. November 2021 fertiggestellt sein.

Die Restarbeiten in Erweiterungsbau und Verwaltungstrakt werden in Kürze abgeschlossen sein.

Die Außenanlagen sind bereits fertiggestellt.

OGGS Donrath

Der Umbau der OGATA wurde zwischenzeitlich abgeschlossen, am 28. Oktober 2021 konnte der Umzug erfolgen.

Die Container sind leerräumt und in Kürze wird die Stromversorgung gekappt, so dass die Abholung veranlasst werden kann.

Der erste Bauabschnitt der Außenanlagen ist fertiggestellt, der zweite Bauabschnitt befindet sich in der Planungsphase.

OGGS Birk

Am 04. November 2021 fand die Submission statt, von ursprünglich 6 Bewerbern im Verfahren haben 3 Bewerber Angebote abgegeben. Die Angebote werden derzeit geprüft und entsprechend im Sonderausschuss Birk beraten.

Mit der Vergabe wird im Frühjahr 2022 gerechnet.

Workout-Park Donrather Dreieck

Die Bauarbeiten haben begonnen und können, sofern keine wettertechnischen Schwierigkeiten auftreten, voraussichtlich noch 2021 beendet werden.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis von den Ausführungen der Verwaltung.