

| Maßnahmenblatt | | | |
|---|--------------|---|--|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | Maßnahmen-Nr. mit Index S1 |
| Bezeichnung der Maßnahme Anlage von Schutzzäunen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme | |
| zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 1 | |
| Lage der Maßnahme Im nördlichen Bereich der Baumaßnahme | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte KVoV, Gefährdung von Gehölzbeständen während der Baudurchführung durch Baufahrzeuge und -maschinen | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen -- | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Schutz der Vegetationsbestände vor vermeidbaren baudeingtingten Schäden (z. B. Beschädigung des Astwerkes, Verletzung des Stammes) | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Schutz von Gehölzflächen (gem. RAS-LP 4 (1999) und DIN 18920 (2002)) | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: ca. 400 lfm | | | |
| Zielbiotoptyp: ha/St. | | Ausgangsbiotoptyp: ha/St. | |
| Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege -- | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege -- | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: | Flurstück/Zähler: | Größe des Flurstückes: Beanspruchte Teilfläche: |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|--------------|---|---------------------------------|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| Maßnahmen-Nr. mit Index G1 | | | |
| Bezeichnung der Maßnahme Anlage von Straßenbegleitgrün | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme | |
| zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 1 | |
| Lage der Maßnahme Im nördlichen Bereich der Baumaßnahme entlang der Autobahn, am äußeren Rand der Rastanlage, im Bereich der Regenwasserbehandlungsanlage | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 1.1, 3.1 (Tab. 2) / KVoV, Anlagebedingter Verlust von Gehölzbiotopen | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Baufeld | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Landschaftsgerechte Eingrünung der Autobahn, Landschaftsgerechte Einbindung der Rastanlage und der Beckenanlage | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Anlage von baumheckenartigen Straßenböschungen aus standortgerechten, lebensraumtypischen Gehölzen entlang der Autobahn Geschlossene, baumheckenartige Gehölzpflanzung aus standortgerechten Bäumen und Sträuchern am Rand der Rastanlage Anpflanzung von standortgerechten Bäumen und Sträuchern im Bereich der Beckenanlage | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,23 ha | | | |
| Zielbiototyp: VA, mr9 | | 0,23 ha | |
| Ausgangsbio | | typ: Baufeld | |
| | | 0,23 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Gehölzschnitt nach Bedarf | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: | Flurstück/Zähler: | Größe des Flurstückes: |
| | | | Beanspruchte Teilfläche: |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|--------------|---|---------------------------------|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| | | Maßnahmen-Nr. mit Index G2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme Anlage von Rasenflächen mit einzelnen Bäumen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme | |
| zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 1 | |
| Lage der Maßnahme Auf den Freiflächen der Rastanlage und im Bereich des Seitentrennstreifens | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 (Tab. 2) / KVoV, Anlagebedingter Verlust von Feldgehölz, Rasenflächen, Straßenböschungen, Bankett und teilversiegelten Flächen | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Baufeld | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Einbindung der Rastanlage in den Landschaftsraum | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Anlage von Rasenflächen mit einzelnen, standortgerechten, heimischen Bäumen: Ansaat eines strapazierfähigen Landschaftsrasens Pflanzung von Hochstämmen aus Gehölzarten der potentiellen natürlichen Vegetation | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,77 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: VA, mr3 / BF90 0,77 ha | | Ausgangsbiotoptyp: Baufeld 0,77 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Fertigstellung- und Entwicklungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Gehölzschnitt bei Bedarf Mähen im Rahmen der üblichen Unterhaltungsmaßnahme | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: | Flurstück/Zähler: | Größe des Flurstückes: |
| | | | Beanspruchte Teilfläche: |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|--------------|---|---|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | Maßnahmen-Nr. mit Index G3 |
| Bezeichnung der Maßnahme Anlage von Schotterrassen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme | |
| zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 1 | |
| Lage der Maßnahme Im Bereich der Beckenanlage | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 1.1 (Tab. 2) / KVoV, Verlust von Gehölzbiotopen durch Anlage der Beckenanlage | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Baufeld | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Landschaftsgerechte Eingrünung der Beckenanlage | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Anlage von Schotterrassen im Bereich der Beckenumfahrung | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,12 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: VF1 0,12 ha | | Ausgangsbioptyp: Baufeld 0,12 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege -- | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege -- | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: | Flurstück/Zähler: | Größe des Flurstückes: |
| | | | Beanspruchte Teilfläche: |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|--------------|--|---------------------------------|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| | | Maßnahmen-Nr. mit Index W1 | |
| Bezeichnung der Maßnahme Wiederherstellung von gehölzbestandener Straßenböschung zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 1 | |
| Lage der Maßnahme Südlich der Rastanlage gelegene Autobahnböschung | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte KT, vorübergehende baubetriebsbedingte Inanspruchnahme | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Gehölzbestandene Straßenböschung | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Landschaftsgerechte Wiederherstellung der vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Wiederherstellung von gehölzbestandener Straßenböschung | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,16 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: VA, mr9 0,16 ha | | Ausgangsbiotoptyp: VA, mr9 0,16 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Gehölzschnitt nach Bedarf | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: | Flurstück/Zähler: | Größe des Flurstückes: |
| | | | Beanspruchte Teilfläche: |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|--------------|--|---|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | Maßnahmen-Nr. mit Index A1 |
| Bezeichnung der Maßnahme Entsiegelung von Straßenfläche der ehemaligen Polizeistation zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 1 | |
| Lage der Maßnahme Im Bereich der Baumaßnahme | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 3.2 (Tab. 2) / KVV, Versiegelung von Bankett | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Straßenflächen | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Wiederherstellung gestörter Bodenfunktionen, Neugestaltung des Landschaftsbildes im direkten Umfeld | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Entsiegelung von Straßenfläche mit anschließender Rasenansaat und Pflanzung einzelner Bäume Ansaat eines strapazierfähigen Landschaftsrasens Pflanzung von Hochstämmen aus Gehölzarten der potentiellen natürlichen Vegetation | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,03 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: VA, mr3 / BF90 0,03 ha | | Ausgangsbiotoptyp: VF0 0,03 ha/St. | |
| Zeitliche Zuordnung <input type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Mähen im Rahmen der üblichen Unterhaltungspflege Gehölzschnitt bei Bedarf | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: | Flur: | Flurstück/Zähler: | Größe des Flurstückes: |
| | | | Beanspruchte Teilfläche: |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| | | Maßnahmen-Nr. mit Index E1.1 | |
| Bezeichnung der Maßnahme Entsiegelung einer Panzerverladerampe mit anschließender Anpflanzung eines Traubeneichen-Buchenwaldes zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 2 | |
| Lage der Maßnahme In der nördlichen Wahner Heide, nördlich des Porzer Weges | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 1.1 (Tab. 2) / KVV, anlagebedingter Verlust von Feldgehölz durch Versiegelung | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Versiegelte Fläche / Panzerverladerampe | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes Ergänzung der nördlich gelegenen FFH-Waldfläche | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Rückbau der Panzerverladerampe Anpflanzung von standortgerechten Gehölzen aus Arten der potentiellen natürlichen Vegetation | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,288 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: AA/AV, 100ta3-5m | | Ausgangsbiotoptyp: VF0 | |
| 0,288 ha | | 0,288 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Gehölzschnitt bei Bedarf | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Herrichtung und Unterhaltung erfolgt durch den Bundesforstbetrieb der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: Stadt Köln / Eil | Flur: 8 | Flurstück/Zähler: 115 | Größe des Flurstückes: 6278 m ² Beanspruchte Teilfläche: 2875 m ² |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| | | Maßnahmen-Nr. mit Index E1.2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme Entsiegelung einer Panzerverladerampe mit anschließender Anlage eines Biotopkomplexes zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 2 | |
| Lage der Maßnahme In der nördlichen Wahner Heide, nördlich des Porzer Weges | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 1.1, K _{FL} 2.1, K _{FL} 3.1 (Tab. 2) / KVV / KVoV, anlagebedingter Verlust von Feldgehölz, Rasenflächen und Straßenböschungen durch Versiegelung und sonstige Inanspruchnahme | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Versiegelte Fläche / Panzerverladerampe | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes Wiederherstellung der offenen und mageren Heidelandschaft | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Rückbau der Panzerverladerampe Anlage eines Biotopkomplexes aus Calluna-Heide, Sand-Magerrasen, Magerweide | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,288 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: DA/DC/ED, veg2 | | 0,288 ha | |
| | | Ausgangsbiotoptyp: VF0 | |
| | | 0,288 ha | |
| Zeitliche Zuordnung | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Extensive Beweidung Ggf. Entfernung von aufkommenden Gehölzen und „Problempflanzen“ (z. B. Neophytenstauden, Traubenkirsche, Besenginster) | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Herrichtung und Unterhaltung erfolgt durch den Bundesforstbetrieb der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: Stadt Köln / Eil | Flur: 8 | Flurstück/Zähler: 115 | Größe des Flurstückes: 6278 m ² Beanspruchte Teilfläche: 2875 m ² |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|-------------------|--|---|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| | | Maßnahmen-Nr. mit Index E1.3 | |
| Bezeichnung der Maßnahme Entsiegelung einer Panzerverladerampe mit anschließender Anlage eines Waldrandes zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 2 | |
| Lage der Maßnahme In der nördlichen Wahner Heide, nördlich des Porzer Weges | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 1.1 (Tab. 2) / KVV, anlagebedingter Verlust von Feldgehölz durch Versiegelung | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Versiegelte Fläche / Panzerverladerampe | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Wiederherstellung beeinträchtigter Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes Sichtschutz | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Rückbau der Panzerverladerampe Anpflanzung von standortgerechten Sträuchern aus Arten der potentiellen natürlichen Vegetation | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme 0,026 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: AV100, ta 3-5m 0,026 ha | | Ausgangsbiotoptyp: VF0 0,026 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Entwicklungs- und Fertigstellungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Gehölzschnitt bei Bedarf | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Herrichtung und Unterhaltung erfolgt durch den Bundesforstbetrieb der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: Stadt Köln / Eil | Flur: 8 | Flurstück/Zähler: 115 | Größe des Flurstückes: 6278 m ² Beanspruchte Teilfläche: 263 m ² |

| Maßnahmenblatt | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Projektbezeichnung A3, PWC-Anlage Sülztal, Bau einer Rastanlage / Projektnummer: 45-7002 | | Vorhabensträger LS NRW | |
| | | Maßnahmen-Nr. mit Index E2 | |
| Bezeichnung der Maßnahme Anpflanzung eines Feldgehölzes | | Maßnahmentyp V = Vermeidungsmaßnahme A = Ausgleichsmaßnahme E = Ersatzmaßnahme W = Wiederherstellungsmaßnahme G = Gestaltungsmaßnahme S = Schutzmaßnahme | |
| zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen | | Zusatzindex FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme CEF = funktionserhaltende Maßnahme FSC = Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes | |
| Unterlagen Nr.: 9 | | Blatt-Nr. 3 | |
| Lage der Maßnahme Südöstlich der Ortslage Birlinghoven | | | |
| Begründung der Maßnahme | | | |
| Auslösende Konflikte K _{FL} 3.1, K _{FL} 4.1 (Tab. 2) / KVV / KVoV , Verlust von Straßenböschungen mit Gehölzbestand und teilversiegelten Flächen durch Versiegelung und sonstige Inanspruchnahme | | | |
| Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Landwirtschaftliche Nutzfläche / Baumschule | | | |
| Zielkonzeption der Maßnahme Entwicklung eines lebensraumtypischen Feldgehölzes als vielfältiger faunistischer Lebensraum und zur strukturellen Gliederung und Anreicherung eines waldarmen Gebietes | | | |
| Umsetzung der Maßnahme | | | |
| Beschreibung der Maßnahme Anpflanzung von standortgerechten, lebensraumtypischen Gehölzen aus Arten der potentiellen natürlichen Vegetation | | | |
| Gesamtumfang der Maßnahme: 0,09 ha | | | |
| Zielbiotoptyp: BA100, ta 3-5 m | | Ausgangsbiotoptyp: HA0 | |
| 0,09 ha | | 0,09 ha | |
| Zeitliche Zuordnung <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung | | | |
| Beschreibung der Entwicklung und Pflege 3-jährige Herstellungs- und Entwicklungspflege | | | |
| Beschreibung der Unterhaltungspflege Gehölzschnitt nach Bedarf | | | |
| Hinweise Funktionskontrolle | | | |
| Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung | | | |
| Kreis/Gemeinde/Gemarkung: Rhein-Sieg-Kreis / Königswinter / Birlinghoven | Flur: 1 | Flurstück/Zähler: 244 | Größe des Flurstückes: 21713 m ² Beanspruchte Teilfläche: 943 m ² |