Stadt Lohmar
Der Bürgermeister

☐	Beschlussvorlage
☐	Ergänzungsvorlage
☒	Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt	1.01.13.01	Technisches Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.01.13	Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
23.1/GU	07.11.2019	MI/19/2462

▼ Beratungsfolge		▼ Sitzungstermin
1.	Schulausschuss	20.11.2019

Tagesordnungspunkt/Betreff

Sachstand bauliche Erweiterung der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath

Inhalt der Mitteilung:

Aktueller Sachstand der Baumaßnahme

Die Arbeiten an der OGGS Donrath befinden sind aktuell im Soll. Der Stahlbetonrohbau im UG inkl. Abdichtungsarbeiten ist fertiggestellt, der Rohbauer wird planmäßig den Rohbau zum Ende des Jahres abschließen.

Die letzten Ausschreibungen (Metallbau Fenster, Gerüst, Dachdecker und Zimmermann) können alle innerhalb des angepassten Kostenrahmens vergeben werden.

Ausschreibung und Vergabe

- Elektro
- Heizung
- Lüftung/Sanitär
- PV Anlage
- Aufzug
- Zimmermannarbeiten
- Dachdecker
- Entwässerung Außenanlage
- Gerüstarbeiten

- Metallbauarbeiten

sind erfolgt.

Leider liegt noch bei Vorlagenerstellung aufgrund des hohen Arbeitsanfalls kein Ergebnis des Verkehrsgutachters zur Situation insbesondere vor der Schule vor. Bis zur Sitzung dürfte ein Ergebnis zu erwarten sein; es wird dann in der Sitzung entsprechend berichtet.

In Vertretung

Peter Madel
Erster Beigeordneter